

新野县X003线施庵至沙堰段公路建设项目

交（竣）工验收报告

新野县交通运输局

2024年1月9日

交（竣）工验收报告

一	工程名称	新野县X003线施庵至沙堰段公路建设项目
二	工程地点及主要控制点	该项目位于施庵镇、沙堰镇境内，路线全长10公里。全线采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽10.5米，路面宽9米。
三	建设依据	新发改【2023】32号文件
四	技术标准及主要指标	全线采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽10.5米，路面宽9米。（1）新建路段及桥梁顺接段：采用4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+铣刨后原路基/4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+透层+18cm水泥稳定碎石基层（含2cm调平层）+打裂压稳后原路基。（2）加宽路段：采用4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+透层+18cm水泥稳定碎石基层（含2cm调平层）+16cm水泥稳定碎石底基层+40cm级配碎石垫层+压实处理后路基土。
五	建设规模及性质	路线全长10公里。全线采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽10.5米，路面宽9米。项目批准概算总投资3945.5351万元，中标价2591.7151万元。
六	开工日期	2023年9月30日
	完工日期	2023年12月29日
七	批准概算、预算或计划投资	批准概算3945.5351万元

八	工程建设主要内容	路线全长10公里。全线采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽10.5米，路面宽9米。路面结构及厚度采用：1、一般城镇较好路段（K0+000-K2+725）。老路处理：对老路面5cm中粒式沥青混凝土进行铣刨；新路面结构采用：4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+铣刨后原路基。2、破损路段（K2+725-K10+000）。老路处理：对老路面5cm中粒式沥青混凝土进行铣刨，并对老路现状水泥路面进行打裂压稳；新路面结构采用：4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+透层+18cm水泥稳定碎石基层（含2cm调平层）+打裂压稳后原路基；加宽部分结构采用：4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+橡胶沥青碎石下封层+透层+18cm水泥稳定碎石基层（含2cm调平层）+16cm水泥稳定碎石底基层+40cm级配碎石垫层+压实处理后路基土。3、控制标高路段（起点、终点、桥头顺坡路段）。老路处理：老路挖除43cm，路面结构采用：4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+同步碎石下封层；加宽部分采用：4cmAC-13细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土+下封层+透层+18cm水泥稳定碎石基层+16cm水泥稳定碎石底基层。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	经过综合检测评定，该合同段设计合理，路面工程质量满足设计要求，技术指标符合规范要求，内业资料基本完善，合同执行较好。经交工验收工程质量评定，工程质量评分为96分，交工验收工程质量等级评定为优良/合格。
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	1、公路工程验收合同段工程质量评分一览表 2、公路工程验收证书

公路工程验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：新野县X003线施庵至沙堰段公路建设项目

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
1标段	96			根据项目建设情况，2024年1月9日项目建设单位新野县交通运输局组织相关人员对该项目进行了交（竣）工验收，并对施工标段进行了交（竣）工验收工程质量评分。
工程项目质量评分	96			

附件2:

公路工程验收证书

交（竣）工验收时间：2024年1月9日

工程名称：新野县X003线施庵至沙堰段公路建设项目		合同段名称及编号：1标段		
项目法人：新野县交通运输局		设计单位：河南天成路桥建设有限公司		
施工单位：河南畅通公路工程技术有限公司		监理单位：河南大同路桥技术咨询有限公司		
主要工程数量： 路线全长10公里。全线采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽10.5米，路面宽9米。				
价款	原合同	2591.7151元	实际	2591.7151元
工期	原合同	90日历天	实际	90日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页） 经过综合检测评定，该合同段设计合理，路面工程质量满足设计要求，技术指标符合规范要求，内业资料基本完善，合同执行较好。经交工验收工程质量评定，工程质量评分为96分，交工验收工程质量等级评定为优良/合格。				
存在问题：无				
建议和要求：无				

施工单位的意见:

施工单位法人代表或授权代理人(签字):

李梅

单位盖章:



2024 年 1 月 9 日

合同段监理单位对有关问题的意见:

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字):

孙东明

单位盖章: 项目监理部




2024 年 1 月 9 日

设计单位的意见:

设计单位法人代表或授权代理人(签字):

曹秋

单位盖章:



2024 年 1 月 9 日

项目法人的意见:

项目法人代表或授权代理人(签字):

谢文君

单位盖章:



2024 年 1 月 9 日

