

验收报告

采购单位	唐河县行政审批服务中心		供应商	河南省宛东建筑安装工程有 限公司	
采购项目 名称	唐河县政务 和大数据服 务中心唐河 县行政服务 中心建设项 目三通一平 工程项目	项目批复 编号	唐财采购竞 争性磋商 -2023-132-A	招标文件 编号	
采购项目内容（规格、型号、数量）					采购合同金额
工程量清单及施工图纸范围内的所有工程施工（以清单为准）					3114900 元
验 收 情 况	验收依据：				
	验收报告：				
	采购人验收小组成员（签字）		验收负责人（签字）		
	朱博辉 张宁 冯喜明		冯喜明 2025 年 12 月 29 日		
采购单位负责人意见：			采购代理机构人员签字：		
单位负责人（签字）：冯喜明 （公章） 年 月 日			（公章） 年 月 日		
监理单位意见： 设计单位意见：			中标供应商意见： 工程施工单位意见：		
（公章） 年 月 日			（公章） 年 月 日		

唐河县行政服务中心建设项目
三通一平工程项目

结算审核报告

建领结审【2026】

委托单位：唐河县政务服务中心

编制单位：建领工程项目管理有限公司

编制日期：二零二陆年一月十二日

唐河县行政服务中心建设项目三通一平工程 项目 结算审核报告

唐河县政务和大数据服务中心：

我公司接受贵单位委托，对贵单位提供的唐河县行政服务中心建设项目三通一平工程项目相关结算资料进行审核，所有资料由贵单位提供并对其真实性、合法性、完整性负责，因提供资料的真实性、完整性造成造价误差，审核单位及审核人员不承担相应责任。我们根据相关规定和资料，本着客观公正、实事求是的原则，对本工程实施了工程量核对、计算、材料询价以及定额套用等必要程序进行评审，在贵单位领导的支持下，审核工作已全部完成，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：唐河县政务和大数据服务中心唐河县行政服务中心建设项目三通一平工程项目

2、工程地点：唐河县政务服务中心

3、建设单位：唐河县政务和大数据服务中心

4、施工单位：河南省宛东建筑安装工程有限公司

5、监理单位：郑州众诚建设咨询有限公司

6、编制单位：唐河县奕顺工程造价有限公司

6、工程内容：人行道拆除及恢复、新建道路、土方工程、自来水安装、强电接入等。

二、审核原则

严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实守信和客观公正的原则。拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会道德、影响社会秩序和损害公共利益的要求。以遵守执业道德为准则，不受干扰，公正、独立地开展咨询服务工作。

三、审核依据

1. 《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015;
2. 《建设工程施工发包和承包计价管理办法》2014 年建设部令 16 号文;
3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
4. 《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》(GB50854-2013);
5. 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);
6. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016);
7. 《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016);
8. 《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
10. 委托方提供的设计图纸、招投标文件、竣工结算书、签证单、工程移交单、认质认价单、收据、发票;
11. 合同、成交通知书、监理报告、验收报告;
12. 相关的标准、规范、图集、政策性文件等;

四、审核程序及方法

(一) 审核程序

1. 了解情况，接受委托。
2. 收集资料、制定审核方案。

3、明确审核目的：反应出客观、真实的工程造价。

4、明确审核范围和对象。

5、分析计算、汇总结果。

6、出具初步审核报告、征求委托方意见。

7、根据反馈意见修改，出具正式审核报告。

8、整理资料，档案归档。

（二）审核方法

本工程项目采用全面审核法。

五、审核结果：

该工程送审金额为 3152143.16 元，合同金额为 3114900.00 元，
审定金额为 3083195.27 元，审减金额 68947.89 元。

六、审减主要原因：

1、总价优惠漏报，重新计取。


2、供水 200*100 法兰阀门报送 1 个，资料未见，扣除；强电 5*50*600
两相担竣工资料为 3 组，报送 300 组，按 3 组计。

3、报送合同外增加工程资料不严谨，扣除；报送门口移栽树木苗木无资料佐证，扣除。

建领工程项目管理有限公司



复审



二月十二日