

审计报告

唐仁信基建审(2025)278号

唐河县咎岗镇人民政府：

我们接受委托，对咎岗镇新春路南延岗柳段绿化提升项目二标段实施决算造价审计，唐河县咎岗镇人民政府对其提供的建设项目资料及其相关证明材料的真实性和完整性负责，我们的责任是针对这些相关资料结合现场资料实施审核出具审计报告。

一、工程概况：

- 1、工程名称：咎岗镇新春路南延岗柳段绿化提升项目二标段；
- 2、工程内容：包括整理绿化用地、地表腐殖土层清理、购置回填种植土、修剪（法桐、海棠、高杆月季、红叶李、丛生紫椴、独杆木槿、海桐球、红叶石楠、黄杨）、树干涂白、补栽（红叶石楠、黄杨）、新铺草皮、修补砼道路及地坪、砌筑雨水井、安装路缘石、拆除（高杆月季角铁钢筋固定架、毁损道路）、建筑垃圾外运、人工收集转运（杂草、腐殖土、砖头瓦块、树枝、花枝）等；
- 3、工程地址：唐河县咎岗镇新春路南延岗柳段；
- 4、监理单位：河南省唐志工程咨询有限公司；

5、施工单位：河南尚茗茁建筑工程有限公司；

6、施工日期：2025年5月至2025年5月。

二、审计依据：

1、依据成交通知书、施工合同、工程验收单、施工预算等资料；

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》(2016)；《河南省建筑工程工程量清单综合单价》(2008)园林绿化分册和相应的计价办法及有关的建筑法规文件；

3、主要材料价格依据施工阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、审计结果：

经审计：答岗镇新春路南延岗柳段绿化提升项目二标段决算造价为836939.65元(详见附表)。

唐河仁信有限责任会计师事务所

二〇二五年六月二十五日

工程造价审计审定表


建设单位：唐河县咎岗镇人民政府

工程名称：咎岗镇新春路南延岗柳段绿化提升项目二标段

工程造价：836939.65元

施工单位：河南尚茗茁建筑工程有限公司

审核单位：唐河仁信会计师事务所



施工单位：



验收报告

| | | | | | |
|--|--|--------|--|---------------|--|
| 采购单位 | 咎岗镇人民政府 | | 中标供应商 | 河南尚茗茁建筑工程有限公司 | |
| 采购项目名称 | 唐河县新春路南延岗柳段绿化提升项目 | 项目批复编号 | 招标文件编号 | | |
| 采购项目内容(规格、型号、数量) | | | | 采购合同金额 | |
| 整理绿化用地, 种植回填, 绿化带修剪, 栽植绿篱, 铺种草皮。 | | | | 921500.00元 | |
| 验收依据: 现行园林绿化工程施工及验收规范, 以及涉及的有关其他行业的规范标准。 | | | | | |
| 验收报告: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> | | | | | |
| 验收情况 | 采购人验收小组成员(签字): | | 验收负责人(签字): | | |
| |  | |  | | |
| | (公章) 年 月 日 | | (公章) 年 月 日 | | |
| 采购单位负责人意见: | | | 采购代理机构人员签字: | | |
| 单位负责人(签字): | | | (公章) | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | |
| 监理单位意见: 设计单位意见: | | | 中标供应商意见: 工程施工单位意见: | | |
|  | | |  | | |
| (公章) 年 月 日 | | | (公章) 年 月 日 | | |

咎岗新春路南延岗柳绿化、道路工程量验收表

(附表一)

| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|-------------------------------|----------------|--------|---|
| 一、绿化 | | | |
| 整理绿化用地、地表土层清理（人工清理 厚5cm以内） | m ² | 6496 | 1. 深松土、人工清理杂草砖头瓦块、地表土层清理 2. 人工装车拖拉机运输杂草、腐殖土、砖头瓦块、树枝、花枝等300m ³ 运距:3km 以内 |
| 种植土回填 | m ³ | 260 | 回填土质要求:种植土, 取土运距:3km, 回填厚度:0.5m |
| 人工修剪法桐、海棠、月季 | 株 | 1459 | 法桐630棵、海棠380棵、月季449棵 .人工收集装车机械运输73m ³ 运距3KM |
| 人工修剪红叶李、丛生紫椴、独杆木槿、海桐球、红叶石楠、黄杨 | m ² | 3126.5 | 人工装车拖拉机运输树枝、花枝等157m ³ 运距:3KM 以内 |
| 石灰大白浆树干涂白 高度0.85m | m | 1190 | 法桐630棵、海棠380棵、红叶李165棵、独杆木槿225棵, 共1400棵*0.85m=1190米 两遍 |
| 栽植红叶石楠 | 棵 | 76000 | 1. 冠丛高:0.5-0.8m 2. 蓬径:0.3-0.8 3. 起挖方式:带营养钵 4. 养护期:1年 |
| 栽植黄杨 | 棵 | 47800 | 1. 冠丛高:0.3-0.6m 2. 蓬径:0.3-0.6 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 |
| 铺种草皮细叶羊茅 | m ² | 3225 | 后期管理1年 |
| 人工拆除角铁25*25 | m | 215 | 人工装车拖拉机运输运距:3km 以内 |
| 人工拆除钢筋ø8 | m | 160 | 人工装车拖拉机运输运距:3km 以内 |
| 苗圃浇水 | m ² | 9283 | |
| 二、道路及雨水井 | | | |
| 拆除毁损路面厚32cm | m ² | 275 | 39.2*6.5+7.2*2.7, 装运KM |
| C25砼道路23cm厚 | m ² | 275 | 路床整形碾压检验、铺筑 |
| C25砼道路10cm厚 | m ² | 66 | 整形碾压检验、铺筑 |
| 安砌侧(平、缘)石 | m | 85.2 | 垫层混凝土C15 5cm厚 砌筑水泥砂浆 M7.5, 52m*1000*250*150+30.5m*1000*250*250 |
| 雨水口 | 座 | 1 | 24墙红砖砌筑, 1.12*1*1.5m、混凝土雨水井算 |