

审计报告

唐仁信基建审(2025)147号

唐河县马振抚镇人民政府:

我们接受委托,对唐河县马振抚道路养护工程实施决算造价审计,唐河县马振抚镇人民政府对其提供的建设项目资料及相关证明材料的真实性和完整性负责,我们的责任是对这些相关资料实施审计并出具审计报告。

一、工程概况:

- 1、工程名称:唐河县马振抚道路养护工程;
- 2、工程内容:唐河县马振抚镇栗扒村、前庄村、姚岗村、双河村四个村委共275套6米高单臂路灯混凝土基座及太阳能路灯安装;
- 3、建设单位:唐河县马振抚镇人民政府;
- 4、施工单位:南阳格瑞光电科技股份有限公司;
- 5、施工日期:2025年2月。

二、审计依据:

- 1、依据建设工程施工图纸、施工合同、政府采购申报表、政府采购项目验收报告、工程量签证等资料;
- 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(2016)和相应的计价办法及有关的建筑法规文件;

3、主要材料价格依据施工同阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、 审计结果：

经审计：唐河县马振抚道路养护工程决算造价为583109.18元。(详见附表)



唐河仁信有限责任公司会计师事务所
二〇二五年二月二十八日



建筑工程决算书

建设单位：唐河县马振抚镇人民政府

工程名称：唐河县马振抚道路养护工程


建筑内容：唐河县马振抚镇小袁庄村、前庄村、姚岗村、双河村等村委共275套6米单臂路灯混凝土基座及太阳能路灯安装

工程造价：583109.18元


编制单位：唐河仁信有限责任公司



建设单位：



施工单位：



单位工程决算报价汇总表

工程名称: 唐河县马振抚道路养护工程

标段：唐河县马振抚道路养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县马振抚道路养护工程

标段：唐河县马振抚道路养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					518061.75	
1	040805001001	常规照明灯	1.底座：150*150*3.0*1000mm 2.主杆：100*100*2.5*4000mm 3.主杆：120*120*2.5*1000mm 4.法兰：350*350*14mm 5.光源：60w 6.光伏板：80w 7.电池：3.2v60Ah 8.含埋件	套	45	2134.77	96064.65	
2	040805001002	常规照明灯	1.底座：150*150*3.0*2000mm 2.主杆：口径58-108mm，成品壁厚2.0mm 3.法兰：305*350*14mm 4.光源：60w 5.光伏板：80w 6.电池：3.2v60Ah 7.含埋件	套	230	1834.77	421997.1	
		措施项目						
本页小计							518061.75	
合 计							518061.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目编码		040805001001		项目名称		常规划照明灯		计量单位		套		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
8-5-11	单臂悬挑灯架顶套式 成套型 臂长3m以下	10套	0.1	756.55	62.12	132.82	230.49	75.66	6.21	13.28	23.05				
8-5-101	太阳能电池板安装 路灯柱上 安装 柱高12m以下	块	1	45.17	3.9	65.58	19.13	45.17	3.9	65.58	19.13				
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A • h	组件	1	67.05	7.22	34.8	24.52	67.05	7.22	34.8	24.52				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类 土深度2m以内	100m3	0.0051	3857.88			982.41	19.75			5.03				
借5-9	现浇混凝土 设备基础	10m3	0.0512	327.99	3493.58		144.71	16.79	178.87		7.41				
借5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.0035	776.29	3591.37	59.46	342.67	2.7	12.48	0.21	1.19				
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0009	1149.14	3806.61	22.24	507.34	1	3.31	0.02	0.44				
人工单价				小计				228.12	211.99	113.89	80.77				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1500							
清单项目综合单价 2134.77															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	六角螺栓带螺母 M12*55			套	4.08	1.5	6.12								
	其他材料费			元	0.296	1	0.3								
	白布			kg	0.53	6.27	3.32								
	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm			卷	0.2	1.5	0.3								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 3 页 共 4 页

标段：唐河县马振抚道路养护工程

工程名称：唐河县马振抚道路养护工程

项目编码		040805001002		项目名称		常规划照明灯		计量单位		套		工程量		230	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-5-11	单臂悬挑灯架顶套式 成套型 臂长3m以下	10套	0.1	756.55	62.12	132.82	230.49	75.66	6.21	13.28	23.05				
8-5-101	太阳能电池板安装 路灯柱上 安装 柱高12m以下	块	1	45.17	3.9	65.58	19.13	45.17	3.9	65.58	19.13				
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A	组件	1	67.05	7.22	34.8	24.52	67.05	7.22	34.8	24.52				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类 土深度2m以内	100m3	0.0051	3857.88			982.41	19.75			5.03				
借5-9	现浇混凝土 设备基础	10m3	0.0512	327.99	3493.58		144.71	16.79	178.87		7.41				
借5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.0035	776.29	3591.37	59.46	342.67	2.7	12.48	0.21	1.19				
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0009	1149.14	3806.61	22.24	507.34	1	3.31	0.02	0.44				
人工单价				小计				228.12	211.99	113.89	80.77				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1200							
				清单项目综合单价				1834.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	六角螺栓带螺母 M12*55			套	4.08	1.5	6.12								
	其他材料费			元	0.296	1	0.3								
	白布			kg	0.53	6.27	3.32								
	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm			卷	0.2	1.5	0.3								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	0.22	1.76	0.39		
膨胀螺栓 M14	10套	0.143	30	4.29		
合金钢钻头 φ16	个	0.02	10	0.2		
钢锯条	条	0.3	0.5	0.15		
电力复合脂	kg	0.01	20	0.2		
肥皂水	kg	0.2	10.12	2.02		
预拌混凝土 C20	m3	0.5171	345	178.4		
塑料薄膜	m2	0.7558	0.26	0.2		
水	m3	0.0466	3.85	0.18		
电	kW·h	0.1183	0.77	0.09		
钢筋 HPB300 φ12~φ18	kg	3.5629	3.42	12.19		
镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.0198	5.95	0.12		
低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0159	14.2	0.23		
钢筋 HPB300 φ10以内	kg	0.886	3.68	3.26		
6米单臂路灯 60W 顶套式 成套型臂长3m以下	套	1	1200	1200		
其他材料费			-	0.04		
材料费小计			-	1412		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称: 唐河县马振抚道路养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]