

审 计 报 告

唐仁信建审（2025）284 号

唐河县体育事业发展中心：

我们接受委托，对唐河县体育事业发展中心体育广场公共厕所建设项目工程实施决算造价审核，唐河县体育事业发展中心对其提供的建设项目资料及相关证明材料的真实性和完整性负责，我们的责任是对这些相关资料实施审计并出具审计报告。

一、工程概况：

- 1、工程名称：唐河县体育事业发展中心体育广场公共厕所建设项目工程；
- 2、工程内容：原公共卫生间拆除及新建、装饰，卫生间内外水电路改造，卫生器具及灯具安装，整体化粪池等；
- 3、设计单位：唐河县规划建筑设计有限公司；
- 4、建设单位：唐河县体育事业发展中心；
- 5、施工日期： 2025 年 3-5 月。

二、审核依据：

- 1、依据建设工程设计图纸、政府采购申报表、验收报告、施工合同、工程量变更签证等资料；
- 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016）、《河南省市政工程预算定额》（2016）和相应的计价办法及有关的建筑法规文件；

3、主要材料价格依据《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、审核结果：

经审核：唐河县体育事业发展中心体育广场公共厕所建设项目工程决算造价为 299477.64 元（详见附表）。

唐河仁信有限责任会计师事务所

二〇二五年七月十日

建筑工程决算书


建设单位：唐河县体育事业发展中心

工程名称：唐河县体育事业发展中心体育广场公共厕所建设项目

建筑内容：原公共卫生间拆除及新建、装饰，卫生间内外水电路改造，卫生器具及灯具安装，整体化粪池等

工程造价：299477.64元

编制单位：唐河仁信有限责任会计师事务所



单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县体育文化广场公共厕所建设项目	299477.64		6836.41	8418.62
1	建筑与装饰工程	227132.03		5619.52	6967.67
2	安装工程	72345.61		1216.89	1450.95
合 计		299477.64		6836.41	8418.62

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程决算报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	189784.92	
1.1	A.1土石方工程	2297.7	
1.2	A.4砌筑工程	34587.44	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	42917.21	
1.4	A.8门窗工程	4315.85	
1.5	A.9屋面及防水工程	12239.59	
1.6	A.11楼地面装饰工程	9216.88	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	43346.53	
1.8	A.13天棚工程	5861.68	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	23547.91	
1.10	A.15其他装饰工程	11454.13	
2	措施项目	11625.42	
2.1	其中：安全文明施工费	5619.52	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	6005.9	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	6967.67	—
4.1	定额规费	6967.67	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	208378.01	
6	增值税	18754.02	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					2297.7	
1	010101001001	平整场地	1、场地平整夯实	m ²	113.1	1.53	173.04	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m ³	116.43	11.08	1290.04	
3	010103001001	回填方	1、素土回填夯实	m ³	73.73	11.32	834.62	
		分部小计					2297.7	
	A.4	砌筑工程					34587.44	
1	010401001001	砖基础	1、M10水泥砂浆砌筑页岩砖基础	m ³	21.74	419.03	9109.71	
2	010401003001	实心砖墙	1、M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖砌体墙，厚度240	m ³	47.36	438.48	20766.41	
3	010401014001	砖地沟、明沟	1、截水沟，详见图纸	m	16	120	1920	
4	010404001001	垫层	1、基槽中粗砂回填	m ³	14.52	192.24	2791.32	
		分部小计					34587.44	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					42917.21	
1	010501001001	垫层	1、C15混凝土垫层，模板安拆	m ³	4.84	500.26	2421.26	
2	010502002001	构造柱	1、C25构造柱，模板安拆	m ³	4.17	1043.62	4351.9	
3	010503002001	矩形梁	1、C25矩形梁，模板安拆	m ³	2.66	1033.23	2748.39	
4	010503005001	过梁	1、C25过梁，模板安拆	m ³	0.54	1591.72	859.53	
5	010505003001	斜板	1、C25斜屋面板，模板安拆	m ³	13.66	904.93	12361.34	
6	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、C25挑檐板，模板安拆	m ³	3.8	1826.06	6939.03	
7	010507001001	散水、坡道	1、散水，12YJ1，散3	m ²	35.72	69.7	2489.68	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.683	4900.4	3346.97	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1.082	4934.31	5338.92	
本页小计							77742.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.326	6319.59	2060.19	
		分部小计					42917.21	
	A.8	门窗工程					4315.85	
1	010802004001	防盗门	1、钢制防盗门	樘	1			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金门	平方米	4.6	503.63	2316.7	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、80系列断热铝合金中空窗	m2	7.2	277.66	1999.15	
		分部小计					4315.85	
	A.9	屋面及防水工程					12239.59	
1	010901001001	瓦屋面	1、西班牙瓦屋面, 详见图纸	m2	105.67	110.44	11670.19	
2	010902004001	屋面排水管	1、屋面DN110UPVC水落管, 水斗4个	m	14.6	39	569.4	
		分部小计					12239.59	
	A.11	楼地面装饰工程					9216.88	
1	011102003001	块料楼地面	1、地201F, 防滑地砖	m2	95.73	96.28	9216.88	
		分部小计					9216.88	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					43346.53	
1	011204003001	块料墙面	1、内墙6AF	m2	286.22	101.5	29051.33	
2	011210005001	成品隔断	1、浴厕成品隔断	m2	78.15	182.92	14295.2	
		分部小计					43346.53	
	A.13	天棚工程					5861.68	
1	011301001001	天棚装饰	1、12YJ1, 92页, 顶6	m2	116.72	50.22	5861.68	
		分部小计					5861.68	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					23547.91	
1	011406001001	外墙面真石漆	1、外墙3A	m2	117.68	146.09	17191.87	
2	011406001002	外墙面瓷砖墙裙	1、外墙11A	m2	39.23	162.02	6356.04	
		分部小计					23547.91	
	A.15	其他装饰工程					11454.13	
本页小计							100588.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程决算报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	63704.28	
1.1	给排水	41264.8	
1.2	电气安装	22439.48	
2	措施项目	1216.89	
2.1	其中：安全文明施工费	1216.89	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1450.95	—
4.1	定额规费	1450.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	66372.12	
6	增值税	5973.49	—
7	含税工程造价合计	72345.61	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	72,345.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县体育文化广场公共厕所建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给排水					41264.8	
1	031004003001	洗脸盆	1、台上式洗脸盆	组	6	275.78	1654.68	
2	031004008001	其他成品卫生器具	1、拖把池	组	2	214.12	428.24	
3	031004006001	大便器	1、蹲便器，感应开关	组	19	568.16	10795.04	
4	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器感应开关	组	7	516.53	3615.71	
5	031004006002	大便器	1、坐便器	组	2	619.92	1239.84	
6	031001006001	塑料管	1、DN50PPR给水管	m	45	42.29	1903.05	
7	031001006002	塑料管	1、DN40PPR给水管	m	50	38.02	1901	
8	031003001001	螺纹阀门	1、DN50闸阀	个	3	114.29	342.87	
9	040504001001	砌筑井	1、12YS8，82页	座	4	1387.93	5551.72	
10	031001006003	塑料管	1、DN50UVC塑料排水管道，粘接	m	20	168.76	3375.2	
11	031001006004	塑料管	1、DN110UVC塑料排水管道，粘接	m	15	59.24	888.6	
12	031001006005	塑料管	1、DN150UVC塑料排水管道，粘接	m	45	89.37	4021.65	
13	031001006006	塑料管	1、DN250UVC塑料排水管道，粘接	m	40	138.68	5547.2	
		分部小计					41264.8	
		电气安装					22439.48	
1	030404017001	配电箱	1、配电箱，箱体尺寸390*250*130	台	1	290.29	290.29	
2	030411001001	配管	1、PVC20线管敷设	m	135	7.39	997.65	
3	030411004001	配线	1、管内穿线，BV2.5mm ²	m	180	4.47	804.6	
4	030411004002	配线	1、管内穿线，BV4mm ²	m	140	5.73	802.2	
5	030412001001	普通灯具	1、防潮防溅灯	套	10	91.62	916.2	
6	030412001002	普通灯具	1、应急照明灯	套	6	120.34	722.04	
7	030404034001	照明开关	1、双联开关	个	5	19.24	96.2	
8	030404035001	插座	1、安全型插座	个	3	19	57	
9	030404031001	小电器	1、换气扇	套	2	217.74	435.48	
10	030109001001	离心式泵	1、增压泵设备	套	1	6000	6000	
本页小计							52386.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

